samae
IBIPORÃ - PARANÁ

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2024

(PREGÃO 28/2024)

Contratante: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
Contratado: **BAKOF PLÁSTICOS LTDA - CNPJ: 91.967.067/0001-55**
Processo: Pregão Eletrônico nº 28/2024 - Contrato nº 64/2024.
Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência e de Execução por mais 90 (noventa) dias sem reajuste do valor do Contrato nº 64/2024 referente ao Pregão Eletrônico nº 28/2024, cujo objeto é a prestação de serviço comum de engenharia para fornecimento e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto Compacta (ETE), contendo detalhamento construtivo, memorial descritivo, execução da base da ETE, instalações hidráulicas e elétricas e star-up do sistema, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e fornecimento e instalação Estação Elevatória de Esgoto (EEE) compacta e dimensionada para promover o recalque do efluente tratado pela ETE até o ponto de lançamento no corpo receptor do sistema, conforme natureza, condições, quantidades e exigências do Termo de Referência
Valor Total: R$ 1.213.140,00 (um milhão, duzentos e treze mil e cento e quarenta reais).
Recursos: Próprios.
Aditamento de Prazo: De 02 de abril de 2026 a 02 de julho de 2026.
Data da Assinatura do Termo: 01 de abril de 2026.

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	Estação de tratamento de Esgoto (ETE) modular compacta, constituída por um sistema de lodo ativado. OBS: (As especificações estão descritas no termo de referência em anexo).	UN	1	R$ 988.190,00	R$ 988.190,00
2	Estação Elevatória de Esgoto Tratado: O ponto de lançamento do efluente foi estabelecido a 2.500 metros da ETE Balneário Tibagi. Para isso, uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) recalca o efluente tratado até um PV intermediário a 1.700 metros da ETE, de onde escoa por gravidade até o rio Tibagi, corpo receptor do efluente. A EEE será produzida conforme NBR 12208 e IN 12050, construída em PRFV, PEAD ou material equivalente/superior, e terá um projeto modular de 20.000L/30.000L. Além disso, contará com gradeamento inox, válvulas externas, válvula de retenção tipo portinhola e válvula de gaveta. Será equipada com um sistema de respiro e ventilação, duto para cabos elétricos, tampa superior em ferro fundido (FoFo) ou FD, múltiplas conexões de entrada DE 160mm, olhais de içamento, perfil de escoamento de sólidos, eficiente sistema de ancoragem e sistema automático de controle de nível. 2 bombas que terão tensão nominal de 220v3~, e o quadro de comando elétrico será instalado conforme padrão SAMAE. (OBS: As especificações estão descritas no termo de referência em anexo).	UN	1	R$ 224.950,00	R$ 224.950,00
				VALOR TOTAL:	**R$ 1.213.140,00**

Assinado por:
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Maricelia Soares de Sa
samae 01/04/2026 16:40:31

MARICÉLIA SOARES DE SÁ
Diretora-Presidente do SAMAE

Tramitado e Assinado Eletronicamente com base no Decreto Municipal nº 403/2021.
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://ibipora.eloweb.net/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: f26d3a33-21bf-4e7f-96e7-6871fca5f248 - Página 1/1